



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

โทรศัพท์ 045-210404 โทรสาร 045-252712

www.pamong.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pamong.go.th

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นางสาคร จันทร์เขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบ รวมเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านการใช้งบประมาณ รวมถึงทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งใน ส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1	1
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2	18
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3	24
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4	25
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5	26
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6	31

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	(ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	20,000	จ่ายค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือตามโครงการ (ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ)	0	20,000	กองช่าง	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	170,000	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยถมดิน ขนาดกว้าง 27 เมตร ยาว 51.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.75 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,460 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	167,000.00	3,000	กองช่าง	20 มีนาคม 2567 ถึง 19 พฤษภาคม 2567
3	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	140,000	ปรับปรุงต่อเติมอาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ปรับปรุงต่อเติมใหม่รวม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	140,000.00	0.00	กองช่าง	29 ตุลาคม 2567 ถึง 28 ธันวาคม 2567 (กั้นเงินงบประมาณ)

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายจันทรา คำประเสริฐ – บ้านนายไพฑูรย์ ส่งเสริม) ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	363,000	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายจันทรา คำประเสริฐ – บ้านนายไพฑูรย์ ส่งเสริม) ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ - ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 276 ท่อน - บ่อพัก 28 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	360,000.00	3,000	กองช่าง	20 มีนาคม 2567 ถึง 19 พฤษภาคม 2567
5	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางวรรณิ์ บัวใหญ่ – บ้านนางหนูพร พันธุ์ประสงค์) ตำบลป่าโมง	251,800	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางวรรณิ์ บัวใหญ่ – บ้านนางหนูพร พันธุ์ประสงค์) ตำบลป่าโมง ขนาดภายใน 0.30×0.30 เมตร (ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร) ยาว 97 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง) พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย	251,000.00	800	กองช่าง	2 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านป่าโง้งน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโง้ง	300,000	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 ลบ.ม. บ้านป่าโง้งน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโง้ง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ป่าโง้ง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	236,000.00	64,000	กองช่าง	19 มิถุนายน 2567 ถึง 20 สิงหาคม 2567
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (สายโนนม่วง) ตำบลป่าโง้ง	300,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (สายโนนม่วง) ตำบลป่าโง้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโง้ง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	297,000.00	3,000	กองช่าง	4 กรกฎาคม 2567 ถึง 26 สิงหาคม 2567

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 - บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	300,000	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5- บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	297,000.00	3,000	กองช่าง	26 กรกฎาคม 2567 ถึง 9 กันยายน 2567
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (บ้านโนนค้อ - ศพด.หนองผุง) ตำบลป่าโมง	300,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6(บ้านโนนค้อ - ศพด.หนองผุง) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 2560 ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	297,000.00	3,000	กองช่าง	20 มิถุนายน 2567 ถึง 9 สิงหาคม 2567

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 (ซอยมิชิวา) ตำบลป่าโมง	300,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 ซอยมิชิวาว่า ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง ลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กำหนด จำนวน 1 ป้าย)	297,000.00	3,000	กองช่าง	25 กรกฎาคม 2567 ถึง 23 กันยายน 2567
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (บ้านดอนพยอม - โนนค้อ) ตำบลป่าโมง	300,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (บ้านดอนพยอม-โนนค้อ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง ลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	297,000.00	3,000	กองช่าง	25 กรกฎาคม 2567 ถึง 23 กันยายน 2567

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	300,000	ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กำหนด จำนวน 1 ป้าย)	297,000	3,000	กองช่าง	4 มีนาคม 2567 ถึง 3 พฤษภาคม 2567
13	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคมและรั้วคอนกรีต ศาลาประชาคม บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	133,000	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม และรั้วคอนกรีตศาลาประชาคม บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบ อบต. ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	132,000.00	1,000	กองช่าง	24 กันยายน 2567 ถึง 23 พฤศจิกายน 2567 (กันเงินงบประมาณ)
14	โครงการขยายเขตประปาบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ขอยประปา)	20,700	ขยายเขตประปาบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี (ขอยประปา) โดยวางท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 169 เมตร	20,700.00	0.00	กองช่าง	23 สิงหาคม 2567 ถึง 22 กันยายน 2567

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (ขอยื่นเช็ค) ตำบลป่าโมง	144,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (ขอยื่นเช็ค) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียด ตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กำหนด จำนวน 1 ป้าย)	143,000.00	1,000	กองช่าง	2 กรกฎาคม 2567 ถึง 2 กันยายน 2567
	รวมจำนวน 15 โครงการ	3,342,500		3,231,700	110,800		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 แผนการดำเนินงาน จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางสุนทร เกษมทาง – บ้านนายอุตร เดชะคำภู และจากบ้านนางสุดใจ ทิรัญพันธ์ – บ้านนายประจักษ์ เรืองแสง) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	273,000	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางสุนทร เกษมทาง – บ้านนายอุตร เดชะคำภู และจากบ้านนางสุดใจ ทิรัญพันธ์ – บ้านนายประจักษ์ เรืองแสง) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 205 ท่อน -บ่อพัก 21 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	270,000	3,000	กองช่าง	4 มีนาคม 2567 3 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางบังอร รุ่งแก้ว - ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	200,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางบังอร รุ่งแก้ว - ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 2560 ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	198,000.00	2,000.00	กองช่าง	8 กุมภาพันธ์ 2567 8 เมษายน 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าน้อยหมู่ที่ 3 (ซอยนางง้อ) ตำบลป่าโมง	200,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าน้อยหมู่ที่ 3 (ซอยนางง้อ) ตำบลป่าโมงขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กำหนด จำนวน 1 ป้าย)	198,000.00	2,000.00	กองช่าง	8 กุมภาพันธ์ 2567 8 เมษายน 2567
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1 ถนนสายโนนม่วงจากนา นายณรงค์ อำพันธ์ ถึงสามแยกหนองส้ม สายที่ 2 ถนนเส้นข้างวัด	430,000	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ สายที่ 1 ถนนสายโนนม่วงจากนา นายณรงค์ อำพันธ์ ถึงสามแยกหนองส้ม ตามรายละเอียดดังนี้	425,000	5,000	กองช่าง	31 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	จากถนนหมายเลข 24 ถึงสวนยางนางพิมพ์ เบลซอน สายที่ 3 ถนนเส้นคุ้มนางาม จากถนนหมายเลข 24 ถึงสามแยกหนองส้ม		-ถมดินคันทาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย -ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม. และปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 952 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย -วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.60x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน สายที่ 2 ถนนเส้นข้างวัด จากถนนหมายเลข 24 ถึงสวนยางนางพิมพ์ เบลซอน ตามรายละเอียดดังนี้ -ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,400 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			<p>สายที่ 3</p> <p>ถนนเส้นคุ้มนางาม จากถนนหมายเลข 24 ถึงสามแยกหนองสุ่ม ตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>-ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,340 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 327.60 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>-ช่วงที่ 2 ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.20 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,840 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 537.60 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย (พร้อมป้ายโครงการตาม แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)</p>				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านค้ำกลางหมู่ที่ 5(ซอยเบิกบาน จากร่องกอย ถึง นานายบัง ตะลุนจันทร์) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	166,000	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านค้ำกลางหมู่ที่ 5(ซอยเบิกบาน จากร่องกอย ถึง นานายบัง ตะลุนจันทร์) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี โดยลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับแต่งตลอดสาย (พร้อมป้ายโครงการตาม แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	164,000.00	2,000.00	กองช่าง	19 กุมภาพันธ์ 257 19 เมษายน 2567
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางตี๋ บุญช่วย ถึง รั้ววัดบ้านค้ำกลาง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	30,200	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางตี๋ บุญช่วย ถึง รั้ววัดบ้านค้ำกลาง) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ถมดินคันทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 84 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า	30,000.00	200.00	กองช่าง	19 กุมภาพันธ์ 257 19 เมษายน 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			<p>176.40 ลบ.ม.</p> <p>พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>-ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 84 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 53.55 ลบ.ม.</p> <p>พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40x1.00 เมตร</p> <p>จำนวน 4 ท่อน</p>				
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (สายบ้านโนนค้อ - บ้านห่องคำ) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	76,000	<p>ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (สายบ้านโนนค้อ - บ้านห่องคำ) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>โดยลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p>	75,000.00	1,000.00	กองช่าง	<p>19 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>19 เมษายน 2567</p>

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1 ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอง สายที่ 2 ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากที่พักสงฆ์ โนนค้อ – แยกบ้านนายหา	93,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ สายที่ 1 ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง สายที่ 2 ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก จากที่พักสงฆ์ โนนค้อ – แยกบ้านนายหา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./	92,000.00	1,000	กองช่าง	20 มิถุนายน 2567 8 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง				
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 (ขอยืมยี่ห้อ) ตำบลป่าโมง	200,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 (ขอยืมยี่ห้อ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	198,000.00	2,000.00	กองช่าง	18 มีนาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 (นานางยุพิน – บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง	200,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 (นานางยุพิน – บ้านโนนค้อ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)	198,000.00	2,000	กองช่าง	18 มีนาคม 2567 ถึง 13 พฤษภาคม 2567
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย – ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	200,000	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย – ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม.	198,000.00	2,000	กองช่าง	23 กุมภาพันธ์ 2567 23 เมษายน 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ตาม มอก.213 - 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม แบบกำหนด จำนวน 1 ป้าย)				
	รวมจำนวน 11 โครงการ	2,068,200		2,046,000	22,200		

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	20,000	จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	17,140	2,860.00	สำนักปลัด	18 มิถุนายน 2567
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	35,000	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จาก การสำรวจของ อปท.	34,970	30.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
3	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจำนวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้งของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท)	2,946	2,054.00	สำนักปลัด	30 กรกฎาคม 2567

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
6	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
7	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
8	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
9	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
10	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
12	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
13	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10	20,000	จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	0.00	สำนักปลัด	6 สิงหาคม 2567 ถึง 17 กันยายน 2567
	รวม 13 โครงการ	260,000	-	255,056	4,944		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
 2.2.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	จัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	88,283.00	11,717.00	กองการศึกษา	6 มกราคม 2567
	รวม จำนวน 1 โครงการ	100,000	-	88,283	11,717.00		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
 2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการป้องกันภัยแก่ภัยหนาว	20,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ	0	20,000.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	20,000	ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	19,990.00	10.00	สำนักปลัด	19 กรกฎาคม 2567

2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง	30,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง	0	30,000.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
	รวมจำนวน 3 โครงการ	70,000	-	19,990	50,010.00		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.3) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,453,600	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุภายในตำบลป่าโมง	6,302,500	151,100.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,368,000	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการภายในตำบลป่าโมง	1,401,200	- 33,200.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบลป่าโมง	78,000	0.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
	รวมจำนวน 3 โครงการ	7,899,600		7,781,700	117,900.00		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม
 2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
 2.2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเดชอุดม	20,000	อุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเดชอุดม	20,000	0.00	สำนักปลัด	25 ตุลาคม 2566
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ดำเนินกิจกรรมอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	18,940	1,060.00	สำนักปลัด	26 มิถุนายน 2567
3	สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	15,000	ดำเนินการกิจกรรมอบรมตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 คน	14,940.00	60.00	สำนักปลัด	27 สิงหาคม 2567
4	อบต. สัญจร	20,000	ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออกให้บริการและประชาสัมพันธ์ งาน ของ อบต.ป่าโมง ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน	18,910	1,090.00	สำนักปลัด	13 -29 กุมภาพันธ์ 2567
	รวมจำนวน 4 โครงการ	75,000		72,790	2,210.00		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.3) กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ (ศูนย์ อปพร.)	60,000	จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เทศกาลปีใหม่ - เทศกาลสงกรานต์	45,000	15,000.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ	20,000	ดำเนินการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	19,540.00	460.00	สำนักปลัด	13 กรกฎาคม 2567
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	70,000	การดำเนินการ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	67,620.00	2,380.00	สำนักปลัด	7 - 8 ธันวาคม 2566
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	100,000	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย	99,884	116.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
	รวมจำนวน 4 โครงการ	250,000	-	232,044	17,956		

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1.1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึก การจัดการขยะมูลฝอย	20,000	ดำเนินการอบรมตาม โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึก การจัดการขยะมูลฝอย ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน	17,140	2,860	สำนักปลัด	วันที่ 8 มีนาคม 2567
	รวมจำนวน 1 โครงการ	20,000	-	17,140	2,860		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1.2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	10,000	ดำเนินการโครงการปลูก จิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	9,640	360	กองช่าง	7 สิงหาคม 2567
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	20,000	ดำเนินการโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	17,140	2,860	สำนักปลัด	31 พฤษภาคม 2567
	รวมจำนวน 2 โครงการ	30,000	-	26,780	3,220		

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.1.1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	14,540	5,460	สำนักปลัด	21 มีนาคม 2567
	รวมจำนวน 1 โครงการ	20,000	-	14,540	5,460		

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	จัดงานวันเด็ก	30,000	ดำเนินการ/กิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็ก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน	30,000.00	-	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	14 มกราคม 2567
2	เสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	การดำเนินการ โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	15,082.00	4,918.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	6 สิงหาคม 2567
3	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าโมง	810,000	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับนัก ในสังกัด สพฐ.และ ศพด ในสังกัด อบต.ป่าโมง	690,028.57	119,971.43	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	620,400	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	613,800.00	6,600.00	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
5	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	787,600	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	753,522.00	34,078.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	259,200	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	244,800.00	14,400.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	238,140	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่	202,284.00	35,856.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	265,600 โอนเพิ่ม 1,000	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.หนองผอง	265,464.00	136.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	49,572	จ่ายเป็นค่าในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	42,228.00	7,344.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	73,753 โอนเพิ่ม 18,673	จ่ายเป็นค่าในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	69,768.00	3,985.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	3,600	จ่ายค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	1,400.00	2,200.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	3,600	จ่ายเป็นค่าในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	3,400.00	200.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	5,220	จ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	2,030.00	3,190.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	5,220	จ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	4,930.00	290.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	5,850	จ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	2,275.00	3,575.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	5,850	จ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	5,525.00	325.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	8,352	จ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	3,248.00	5,104.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	8,352	จ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	7,888.00	464.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7 สิงหาคม 2567

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
19	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง	20,000	ดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	17,160.00	2,840.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	30 สิงหาคม 2567
20	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	5,000	ดำเนินการ โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	1,044.00	3,956.00	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	26 - 27 มีนาคม 2567
	รวมจำนวน 20 โครงการ	3,225,309	-	2,975,876.57	249,432.43		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

5.1.2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	เพื่อรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,032.00	968.00	จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน	26 ธันวาคม 2566
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือรัฐพิธีต่างๆ	20,600	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม	2,000.00	18,600.00	จ่ายค่าพิธีการทางศาสนาหรือรัฐพิธีต่างๆ	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
3	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลาหรือพานพุ่มดอกไม้	5,000	เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	0.00	5,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษา (ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่อำเภอเดชอุดม)	50,000	เพื่อสนับสนุนการจัดทำต้นเทียนพรรษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเดชอุดม	50,000.00	0.00	อุดหนุน ทม.เมืองเดช ค่าจัดทำต้นเทียนพรรษา (ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่อำเภอเดชอุดม)	14 ธันวาคม 2566
5	อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย	30,000	เพื่อจัดกิจกรรมและอนุรักษ์ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย	27,000.00	3,000.00	ดำเนินการแล้ว	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
	รวมจำนวน 5 โครงการ	125,600	-	98,032.00	27,568.00		

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	โครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	10,000	ดำเนินการโครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day) ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ	0.00	10,000	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	รวมจำนวน 1 โครงการ	10,000		0		สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.2) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	เงินสำรองจ่าย	270,244	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	22,000	248,244	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	90,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	74,214	15,786	สำนักปลัด	10 มกราคม 2567
	รวมจำนวน 2 โครงการ	360,244		96,214	264,030		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	20,000	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	9,100	10,900	สำนักปลัด	28 สิงหาคม 2567
2	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	310,000 โอนงบประมาณ เพิ่ม 60,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น	308,760	1,240	สำนักปลัด	29 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567
3	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	30,000	ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ป่าโมง	30,000	0.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
4	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000	0.00	สำนักปลัด	25 ตุลาคม 2567
5	Internet ตำบล	90,000	จ่ายเป็นค่าระบบ Internet ตำบล	89,880	120	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
6	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	ออกบริการจะเก็บภาษีประชาชน	0.00	0.00	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567
	รวมจำนวน 6 โครงการ	470,000	-	457,740	12,260		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการ : การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.3) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค	10,000	ดำเนินการจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค	8,560	1,440	กองช่าง	7 สิงหาคม 2567
	รวมจำนวน 1 โครงการ	10,000		8,560	1,440		