

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณตามแผนดำเนินงาน  
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  
(เดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

---

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  
โทรศัพท์ 045-210404 โทรสาร 045-252712

[www.pamong.go.th](http://www.pamong.go.th)

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดেখুডুম จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1)กลยุทธ์ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

1.1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ	ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.2568 - 30 ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	10,000	
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางมะลิ พัตรา - บ้านนายบุญส่ง พัตรา) ตำบลป่าโมง อำเภอดेখুডুম จังหวัดอุบลราชธานี	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางมะลิ พัตรา - บ้านนายบุญส่ง พัตรา) ตำบลป่าโมง อำเภอดेখुডুম จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายการดังนี้ -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 X 1.00 เมตร (มอก.) จำนวน 256 ท่อน -บ่อพัก 26 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	358,500	มีนาคม - มิถุนายน 2569	ดำเนินการเสร็จแล้ว	357,000.00	1,500	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอย 3 ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอย 3 ห้วยนางตุ้ม) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15	346,800	มีนาคม - มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	346,800	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง						
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยห้วยนางคุ้ม - บ้านนางซ้อน) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยห้วยนางคุ้ม - บ้านนางซ้อน) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก. 213-2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือ ตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	330,000	มีนาคม - มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	330,000	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางนม มานูช - บ้านนายสิงห์ สาระถี) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางนม มานูช - บ้านนายสิงห์ สาระถี) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขนาดภายใน 0.30 X 0.30 เมตร (ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร) ยาว 67.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	211,500	มีนาคม - มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	211,500	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	<p>ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้</p> <p>1. ซอยหนองหัว ลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,125 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 446.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>2. ซอยนานาชาติ ตาลหอม ลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 750 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>3. ซอยข้างโรงเรียนป่าหวาย ลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,010 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 281.40 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ป่าโมง</p>	185,200	เมษายน 2569	ดำเนินการเสร็จแล้ว	184,000.00	1,200.00	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายทองมี - ซอยนิยาซาว่า) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายทองมี - ซอยนิยาซาว่า) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1. ยกร่องพูนดินสร้างคันทาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 440 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,540 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 2. ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 370 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย 3. วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 1 แห่งๆ 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน อปต.ป่าโมง	255,500	มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	254,500.00	1,000.00	
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1. จากบ้านนายสุนทร ถึงถนนบ้านค้ำกลางไปป่าโมง ตามรายการดังนี้ - ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 77 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย	185,200	เมษายน - สิงหาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	184,000.00	1,200.00	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		<p>-วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 1 แถว รวม 4 ท่อน</p> <p>-วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30x1.00 เมตร รวม 36 ท่อน</p> <p>2.ซอยนา นางบุญมี ยลวิลาศ</p> <p>ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.</p> <p>และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 220.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>3.ซอยนา นางมุก จำปรัตน์</p> <p>ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,950 ตร.ม.</p> <p>และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 273 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ป่าโมง</p>						
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (บ้านโนนค้อ ม.6 - บ้านหนองผอง ม.9) ตำบลป่าโมง	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 (บ้านโนนค้อ ม.6 - บ้านหนองผอง ม.9) ตำบลป่าโมง</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532 ตร.ม โดยใช้ คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย</p>	330,000	พฤษภาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	329,000.00	1,000.00	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
		คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก. 213-2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือ ตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง						
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาเต่า หมู่ที่ 7 (เส้นโนนยาง) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาเต่า หมู่ที่ 7 (เส้นโนนยาง) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย240 กก. / ตร.ชม. ตาม มอก.213-2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	330,000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	330,000	
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางสมหมาย ลาภุธร - บ้านนายหนูพร คำสอน) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางสมหมาย ลาภุธร - บ้านนายหนูพร คำสอน) ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขนาดภายใน 0.30 X 0.30 เมตร (ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร) ยาว 75 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	240,000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	240,000	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายคำ-นางนางนวลศรี) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองผอง หมู่ที่ 9(จากบ้านนายคำ-นางนางนวลศรี) ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี โดยลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 151.20 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย	33,000	มีนาคม - เมษายน 2569	ดำเนินการเสร็จแล้ว	32,500.00	500.00	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 (เส้นนางนวลไปบ้านโนนค้อ - บ้านห้องคำ) ตำบลป่าโมง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอง หมู่ที่ 9 (เส้นนางนวลไปบ้านโนนค้อ - บ้านห้องคำ) ตำบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม ตาม มอก.213 - 2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	287,900	เมษายน - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	287,900	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ สายที่ 1.ซอยประปา ลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 84 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย สายที่ 2.ซอยหนองหัววัว ลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือผิวจราจรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 392 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย	107,200	มิถุนายน - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	107,200	
15	โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	83,800	มิถุนายน - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	83,800.00	
16	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตข้างศาลาประชาคมบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตข้างศาลาประชาคมบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ยาว 23.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	58,900	มิถุนายน - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	58,900.00	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง (ระยะที่ 2) ตำบลป่าโมง อำเภอดেখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ป่าโมง (ระยะที่ 2) ตำบลป่าโมง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	350,000	มิถุนายน - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	350,000	
18	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดेখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดेখอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดเดิมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ต่อเติมใหม่รวม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตรรายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง	111,000	พฤษภาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	111,000	0	
		รวมจำนวน 18 โครงการ	3,814,500			1,452,000	2,362,500	

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดেখুডুম จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1)กลยุทธ์ : แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

1.1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดสายทาง อบ.ถ.162-05 บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง เชื่อมบ้านนาห้วยแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาสว่าง ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดेखुডুম จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดสายทาง อบ.ถ.162-05บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง เชื่อมบ้านนาห้วยแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาสว่าง อำเภอดेखुডুম จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดेखुডুম จังหวัดอุบลราชธานี	4,230,000	ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	4,230,000	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสายทาง อบ.ถ.162-12 บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 (เส้นโรงปุ๋ย) ตำบลป่าโมง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสายทาง อบ.ถ.162-12 บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10(เส้นโรงปุ๋ย) ตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	992,000	ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	992,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสายทาง อบ.ถ.162-14 บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยวัดป่า)ตำบลป่าโมง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50เมตรหรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสายทาง อบ.ถ.162-14 บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยวัดป่า) ตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	992,000	ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	992,000	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162 - 13 บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้าน โนนจิก ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.162 - 13 บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 - บ้าน โนนจิก ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ เลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
5	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162 – 16 บ้านป่าโมง (ขอยลาประวัติ) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162 – 16 บ้านป่าโมง (ขอยลาประวัติ) ตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 358 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ.-7- 201 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	ตุลาคม 2568 - พฤษภาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	
		รวมจำนวน 5 โครงการ	7,212,000				7,212,000	

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี**

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

2.1.1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ	20,000	มกราคม - ตุลาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จากการสำรวจของ อปท.	47,000	เมษายน - มิถุนายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	38,305.00	8,695.00	
3	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจำนวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทต่อครั้งของการสำรวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท)	5,000	เมษายน - มิถุนายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,024.00	1,976.00	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 1	20,000.00	0.00	
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.2	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 2	20,000.00	0.00	
6	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.3	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 3	20,000.00	0.00	
7	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.4	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 4	20,000.00	0.00	
8	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.5	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 5	20,000.00	0.00	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
9	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.6	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 6	20,000.00	0.00	
10	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.7	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 7	20,000.00	0.00	
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.8	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 8	20,000.00	0.00	
12	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.9	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 9	20,000.00	0.00	
13	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.10	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มกราคม - กันยายน 2569	ดำเนินการอุดหนุน หมู่ที่ 10	20,000.00	0.00	
	รวม 13 โครงการ	-	272,000			241,329.00	30,671.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	มกราคม - มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,929.00	71.00	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	50,000	พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	50,000.00	
3	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	20,000	มกราคม - มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,956.00	44.00	
	<b>รวม จำนวน 3 โครงการ</b>	-	<b>170,000</b>			<b>119,885</b>	<b>50,115</b>	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายๆในการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี	20,000	มิถุนายน 2569 - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	
	<b>รวมจำนวน 1 โครงการ</b>	-	<b>20,000</b>			<b>0</b>	<b>20,000.00</b>	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.3) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุภายในตำบลป่าโมง	7,363,200	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	3,455,100.00	3,908,100.00	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการภายในตำบลป่าโมง	1,533,600	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	785,200.00	748,400.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ภายในตำบลป่าโมง	78,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	52,000.00	26,000.00	
	<b>รวมจำนวน 3 โครงการ</b>		<b>8,974,800</b>			<b>4,292,300</b>	<b>4,682,500.00</b>	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2.2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอเดชอุดม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเดชอุดม	20,000	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	20,000	มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	
3	สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	15,000	มิถุนายน - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	15,000.00	
4	อบต. สัจจกร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อบต.สัจจกร	20,000	มกราคม - มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	18,040.00	1,960.00	
	รวมจำนวน 4 โครงการ		75,000			18,040	56,960.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพและสังคม

2.3) กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ (ศูนย์ อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	60,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	23,100.00	36,900.00	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ	20,000	พฤษภาคม - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,940.00	60.00	
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง	150,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,381.00	129,619.00	
	รวมจำนวน 3 โครงการ	-	230,000			63,421	166,579.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบ ผด. 02

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

3.1.1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย	20,000	มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000	มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	10,000.00	
	รวมจำนวน 2 โครงการ	-	30,000			0	30,000	

3.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2.1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)	10,000	มิถุนายน - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	10,000.00	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	กรกฎาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	
	รวมจำนวน 2 โครงการ	-	30,000			0.00	30,000.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1) กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4.1.1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	มีนาคม - กันยายน 2569	ตำบลป่าโมง	0.00	20,000	
	รวมจำนวน 1 โครงการ	-	20,000			0.00	20,000.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.1) กลยุทธ์ : บริหารจัดการการศึกษา

5.1.1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดงานวันเด็ก	40,000	มกราคม 2569	ไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	0.00	โอนลด
2	เสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	กองการศึกษาฯ
3	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าโมง	เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป.6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ เด็ก ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าโมง ได้มีนมรับประทาน	837,200	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ	ตลอดปี งบประมาณ	กองการศึกษาฯ
4	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าโมง	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล-ม.3 ในโรงเรียน บ้านป่าโมง ได้มีอาหารกลางวัน รับประทาน	770,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	525,712.00	244,288.00	กองการศึกษาฯ
5	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนค้อ	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล-ป.3 ในโรงเรียน บ้านโนนค้อ ได้มีอาหารกลางวัน รับประทาน	1,078,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	759,000.00	319,000.00	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าหวาย	เพื่อให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล-ป.3 ในโรงเรียน บ้านป่าหวาย ได้มีอาหารกลางวัน วันรับประทาน	288,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	197,280.00	90,720.00	กองการศึกษาฯ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวัน วันรับประทานครบทุกคน	489,800	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	215,784.00	274,016.00	กองการศึกษาฯ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวัน วันรับประทานครบทุกคน	489,800	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	214,704.00	275,096.00	กองการศึกษาฯ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	81,600	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	81,600.00	กองการศึกษาฯ
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	81,600	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	81,600.00	กองการศึกษาฯ
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	8,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	8,000.00	กองการศึกษาฯ
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	8,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	8,000.00	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	11,600	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	11,600.00	กองการศึกษาฯ
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	11,600	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	11,600.00	กองการศึกษาฯ
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	13,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	13,000.00	กองการศึกษาฯ
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	13,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	13,000.00	กองการศึกษาฯ
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	22,800	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	22,800.00	กองการศึกษาฯ
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	22,800	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	22,800.00	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
19	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลป่าโมง	20,000	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	กองการศึกษาฯ
20	โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียน การสอนและแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	5,000	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,822.00	178.00	กองการศึกษาฯ
	รวมจำนวน 20 โครงการ	-	4,303,800					

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

5.2) กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

5.2.1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อรักษาวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	20,000	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	20,000.00	กองการศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือ รัฐพิธีต่างๆ	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงาม	20,000	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000.00	18,000.00	กองการศึกษาฯ
3	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	50,000	พฤศจิกายน 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	44,520.00	5,480.00	กองการศึกษาฯ
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด ทำต้นเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม	เพื่อสนับสนุนการการจัดทำ ต้นเทียนพรรษาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภอเดชอุดม	55,000	มกราคม - กรกฎาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	55,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
	รวมจำนวน 4 โครงการ	-	145,000			101,520	43,480	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอูบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day)	10,000	1 ตุลาคม 2568 30 กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	10,000.00	ตลอดปีงบประมาณ
	รวมจำนวน 1 โครงการ		10,000				10,000	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1.2) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	240,244	1 ตุลาคม 2568 30 กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	240,244.00	
2	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	93,000	1 ตุลาคม 2568 30 กันยายน 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	93,000.00	0.00	
	รวมจำนวน 2 โครงการ		333,244			93,000	240,244	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	20,000	กรกฎาคม - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	เพื่อเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ป่าโมง	30,000	สิงหาคม - กันยายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	30,000.00	
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	20,000	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	0.00	
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลป่าโมง	330,000	ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ	272,551.00	57,449.00	
	รวมจำนวน 4 โครงการ	-	400,000			292,551	107,449	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1) กลยุทธ์ : การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

6.1.4) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อูบโกลค-บริโกลค	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ อูบโกลค - บริโกลค	10,000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	10,000.00	
	รวมจำนวน 1 โครงการ		10,000				10,000	